

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 1 | 7

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	-201,475.00	10,798,525.00	4,717,658.85	1,328,200.00	6,045,858.85	0.00	6,045,858.85	4,752,666.15
01	005		CONSTRUCCION PASILLO PEATONAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00
01	005		IMPRIMACION DE CAMINOS VECINALES			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,052,758.85	151,000.00	3,203,758.85	0.00	3,203,758.85	1,796,241.15
01	005		CONSTRUCCION DE PUENTE CAJ?N RIO BARRANCA			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-76,700.00	2,423,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,300.00
01	005		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN DIFERENT			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-124,775.00	2,375,225.00	1,664,900.00	577,200.00	2,242,100.00	0.00	2,242,100.00	133,125.00
			Proyecto 02			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	509,150.00	2,509,150.00	1,796,250.00	471,490.00	2,267,740.00	0.00	2,267,740.00	241,410.00
02	005		REPARACION DE CAMINOS VECINALES			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	1,796,250.00	471,490.00	2,267,740.00	0.00	2,267,740.00	232,260.00
			Proyecto 03			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	005		CONSTRUCCION CINCO MINI-CANCHAS			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 04			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	504,536.49	514,536.49	0.00	514,536.49	485,463.51
04	005		TERMINACION PLAY DE SOFTBALL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000.00	504,536.49	514,536.49	0.00	514,536.49	485,463.51
			Proyecto 05			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
05	005		REMODELACION DE PARQUE INFANTIL			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
			Proyecto 08			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-490,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
08	005		TERMINACION DE CAPILLA EN JABONICO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-490,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	476,700.00	199,000.00	277,700.00	476,700.00	0.00	476,700.00	0.00
11	005		TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,700.00	476,700.00	199,000.00	277,700.00	476,700.00	0.00	476,700.00	0.00
			Proyecto 20			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-120,000.00	880,000.00	330,047.99	338,064.69	668,112.68	0.00	668,112.68	211,887.32
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-120,000.00	880,000.00	330,047.99	338,064.69	668,112.68	0.00	668,112.68	211,887.32
			Proyecto 21			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,000.00	1,120,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	990,000.00
21	005		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,000.00	1,120,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	990,000.00
TOTAL GENERAL						20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	-214,775.00	19,985,225.00	7,182,956.84	2,919,991.18	10,102,948.02	0.00	10,102,948.02	9,882,276.98